

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ เป็นการวางแนวทางต่างๆยึด แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ และบางกิจกรรม/โครงการ องค์การบริหารส่วน ตำบลโรงเข้ ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่ดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไป ทั้ง ทางด้านการให้บริการสาธารณสุขประโยชน์ อาทิเช่น งานโครงสร้างพื้นฐาน งานสาธารณสุข งานส่งเสริมอาชีพ งานประเพณีวัฒนธรรม งานด้านสังคม และอื่นๆ เป็นต้น สำหรับในปีงบประมาณ 2566 นี้้องค์การบริหารส่วน ตำบลโรงเข้ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นเครื่องมือ

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ได้ทบทวนและคัดสรรกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ได้ ดำเนินการ ส่วนใหญ่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยสื่อกลางที่เป็นสิ่งเชื่อมระหว่าง ประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ นั้น คือ การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทราบปัญหาความ ต้องการของประชาชน ซึ่งมาจากเวทีประชาคมจะแปลงเปลี่ยนเป็นกิจกรรมหรือโครงการซึ่งทางองค์การจะต้อง ตอบสนอง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ มีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตาม ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ทั้งหมดเป็นโครงการกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 และ เพิ่มเติม) เฉพาะปี 2566 จำนวน 132 โครงการ และที่ผ่านมา โครงการ/กิจกรรม มีความสมดุล ในการ กระจายการจัดสรรงบประมาณ และการพัฒนาโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเพิ่มเติม ทั้งหมด 74 โครงการ ตามตารางเปรียบเทียบจำนวนโครง/กิจกรรมของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะปี 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย/ใช้เงิน สะสม/เงินอุดหนุน		โครงการที่ได้ดำเนินการ		หน่วยงาน
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	39	40,639,600	14	5,415,600	14	4,666,125	กองช่าง
2.การพัฒนางานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	9	470,000	6	300,000	4	191,540	สำนักปลัด
3.การพัฒนาการส่งเสริมการ ศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30	15,109,000	21	10,197,940	11	9,207,244.95	สำนักปลัด
4.การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	22	3,545,000	7	315,000	3	29,220	สำนักปลัด
5. การพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	32	13,465,000	26	1,655,800	18	583,135.20	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
รวม	132	73,228,600	74	17,884,340	50	14,677,265.15	

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เฉพาะปีงบประมาณ 2566

และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

1. บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 132 โครงการ
2. บรรจุในแผนการดำเนินงาน จำนวน 74 โครงการ
 - ดำเนินการจริง ตามข้อบัญญัติ จำนวน 45 โครงการ
 - ดำเนินการจริง ใช้เงินสะสม จำนวน 6 โครงการ
 - ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติ/ใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (งานป้องกันฯ)	3,000	0	3,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66	
2	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	10,000	10,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	17-18 ม.ค.66	
3	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	5,000	0	5,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	ไม่ใช่ งบประมาณ
4	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	0	10,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	ไม่ใช่ งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติ/ใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ วชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว บริเวณสี่แยกวงบัว หมู่ที่ 1 ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	280,000	0	280,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ม.ค. – 30 ก.ย.66	
6	โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์เรียง หมู่ที่ 2 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	280,000	0	280,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ม.ค. – 30 ก.ย.66	
7	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (งานป้องกันฯ)	4,000	0	4,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
8	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	150,000	150,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ม.ค.- 31มี.ค.66	
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	200,000	183,250	16,750	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	27 –30 มิ.ย. 66	
10	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้	200,000	0	200,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
11	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (งานสถิติฯ)	10,000	7,800	2,200	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
12	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง (สำนักปลัด)	70,000	46,793.12	23,206.88	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติ/ใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
13	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก อาณาจักรของ พนักงานส่วนตำบล (ตรวจสอบภายใน)	5,000	1,306.72	3,693.28	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
14	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก อาณาจักรของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (งานสถิติฯ)	10,000	7,184.32	2,815.68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
15	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก อาณาจักรของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง(กอง ช่าง)	5,000	0	5,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
16	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ตรวจสอบภายใน)	20,000	14,400	5,600	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
17	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองช่าง)	10,000	0	10,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
18	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	500	0	500	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
19	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก อาณาจักรของ พนักงานส่วนตำบล (กองคลัง)	40,000	13,440.32	26,559.68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
20	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก อาณาจักรของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (แผนการศึกษา)	20,000	4,616.72	15,383.28	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติ/ใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
21	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก อาณาจักรของ พนักงานส่วนตำบล (สังคมสงเคราะห์)	10,000	7,864	2,136	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
22	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองคลัง)	45,000	40,080	4,920	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
23	โครงการล้อมลวดหนามแนวเขตที่ดินทำการก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	164,700	0	164,700	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ม.ค. – 30 ก.ย.66	
24	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัด)	80,000	79,900	100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
25	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (การศึกษา)	30,000	8,400	21,600	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
26	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สังคมสงเคราะห์)	15,000	8,100	6,900	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
27	โครงการ Big Cleaning Day	5,000	500	4,500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ม.ค. – 30 ก.ย.66	
28	โครงการอบรมคัดแยกขยะ	20,000	18,720	1,280	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	18-20 ธ.ค.65	
29	การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	50,000	0	50,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติ/ใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
30	โครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	20,000	0	20,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
31	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุด	20,000	10,000	10,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66, 12-18 เม.ย. 66	
32	โครงการกำจัดวัชพืชในคูคลองในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลโรงเข้	100,000	0	100,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
33	โครงการขุดลอกคูคลองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	100,000	0	100,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
34	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	20,000	11,760	8,240	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	18-28 เม.ย. 66	
35	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พืชสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	5,000	0	5,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	13-14 ก.พ. 66	
36	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	0	240,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ม.ค. – 30 ก.ย.66	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติ/ใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
37	โครงการหมู่บ้านปลอดยุ่งลาย	70,000	50,855.95	19,144.05	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1-30 พ.ย.65 และ 1-31 พ.ค.66	
38	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต	50,000	0	50,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
39	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	0	15,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ก.พ -31 พ.ค.66	
40	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	20,000	8,250	11,750	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	29 พ.ย -13 ธ.ค.66	
41	อาหารกลางวันโรงเรียนสำหรับนักเรียน	732,000	709,848	22,152	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
42	โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
43	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โรงเข้	80,000	76,536	3,464	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	15-16 มี.ค.66	
44	โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ	100,000	0	100,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
45	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลโรงเข้	60,000	59,330	670	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	12 – 25 เม.ย.66	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติ/ใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
46	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,000,000	6,948,200	51,800	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
47	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,176,000	1,084,000	92,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
48	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	50,000	ไม่ได้ ดำเนินการ		
49	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	24,200	19,790	4,410	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	8 - 16 พ.ค. 66	
50	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	24,000	6,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
51	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	445,740	214,675	231,065	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
52	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	20,000	12,500	7,500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	19 -26 ก.ค. 66	
53	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	20,000	0	20,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติ/ใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
54	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	20,000	0	20,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ม.ค. – 31 ส.ค.66	
55	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนนสายหลักกลางหมู่บ้านถึงบ้านหน้าโรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	525,100	358,125	166,975	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	30 ส.ค.- 28 ต.ค.66	
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาลหุ่ย ถึงถนนสายนาบอม หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนด ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	324,400	324,000	400	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	5 ส.ค.- 3 ต.ค.66	
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองหามถึงหมู่บ้านปากง่าม หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	494,700	494,000	700	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	8 มิ.ย.- 6 ส.ค.66	
58	โครงการวางท่อระบายพร้อมบ่อพักสายนาหัวสวน หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว ถึงหมู่ที่ 3 บ้านลาดโพธิ์ ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	475,700	475,000	700	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	2 ก.ย.- 31 ต.ค.66	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 หมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	260,900	260,000	900	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	15 ก.ย.- 7 พ.ย.66	
60	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาบ่อทอง ถึงถนนใหญ่ พร้อมปั้นถนนใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานไกร ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	223,900	223,000	900	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	10 ส.ค.- 8 ต.ค.66	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติ/ใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลานา มาบ ถึง บ้านนางร่วม สังข์ศรี หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง ตำบล สะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	165,400	165,000	400	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	14 ก.พ.- 14 มี.ค.66	
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ ถึง บ้านดอนข่อย – ไร่คา หมู่ที่ 4 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	559,400	450,000	109,400	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	30 ส.ค.- 28 ต.ค.66	
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย 6/1 ถึง บ้านสายสุบิน บุนนาค หมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (เงินสะสม)	395,600	395,000	600	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	8 มิ.ย. - 6 ส.ค.66	
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย สมนึก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกาทอง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (เงินสะสม)	57,900	53,000	4,900	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	5 ส.ค. - 3 ต.ค.66	
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองตั้งแต่ โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ถึงบ้านนากรวย หมู่ที่ 3 บ้านลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (เงินสะสม)	493,500	490,000	3,500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	20 มิ.ย. - 18 ส.ค.66	
66	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจาก หน้าบ้านนางเสย ทองกลัด ถึงบ้านผู้ใหญ่อ้นขพร วงศ์ภา หมู่ที่ 3 บ้านดอนแจ่ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี (เงินสะสม)	441,000	302,000	139,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	22 ก.ย. - 20 พ.ย.66	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติ/ใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
67	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจาก บ้านนายไพฑูรย์ สี่รุ้ง ถึงบ้านนายอดิสรณ์ สว่างแสง หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี (เงินสะสม)	498,700	470,000	28,700	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	9 ก.ย. - 7 พ.ย.66	
68	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจาก บ้านนายเอกชัย เสาใบ ถึงบ้านท้ายหลวงนอก หมู่ที่ 1 บ้าน ท้ายหลวง ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (เงินสะสม)	499,400	467,000	32,400	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	9 ก.ย.- 7 พ.ย.66	
69	จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และงานรัฐพิธีต่างๆ	100,000	97,000	3,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
70	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	10,000	10,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	2 - 8 พ.ย.65	
71	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาดโครงการจัดขบวน แห่งานพระนครคีรี – เมืองเพชร	15,000	15,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	1 – 30 มี.ค. 66	
72	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กีฬากีฬานานาชาติ	70,000	69,540	460	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	17 – 18 มี.ย. 66	
73	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด โครงการจัดงาน การแข่งขันวู้ตเวทเทรียน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	100,000	0	100,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ม.ค. – 28 ก.พ.66	
74	ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	5,000	0	5,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย.66	
รวม 74 โครงการ		17,884,340	14,677,265.15	3,207,074.85			

ผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และเพิ่มเติม เฉพาะปี 2566

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็น ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	3	2.27
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	36	27.27
รวม	39	29.54
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9	6.81
รวม	9	6.81
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมการ ศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตการกีฬาและ นันทนาการ		
3.1 แผนงานการศึกษา	7	5.30
3.2 แผนงานสาธารณสุข	11	8.33
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	2.27
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	2.27
3.5 แผนงานการเกษตร	1	0.75
3.6 แผนงานงบกลาง	4	3.03
รวม	30	22.72
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0.75
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8	6.06
4.3 แผนงานการศึกษา	2	1.51
4.4 แผนงานเคหะและชุมชน	4	3.03
4.5 แผนงานการเกษตร	7	5.30
รวม	22	16.66

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็น ร้อยละ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม ของประชาชน		
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	18	13.63
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	1.51
5.3 แผนงานการศึกษา	2	1.51
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	1.51
5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	2.27
5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	3.03
5.7 แผนงานงบกลาง	1	0.75
รวม	32	24.24
รวมทั้งหมด	132	100

ผลการดำเนินงานในแผนการดำเนินงาน และเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ตั้งไว้	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการจริง	คิดเป็น ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14	7	9.45
รวม	14	7	9.45
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			
2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6	4	5.40
รวม	6	4	5.40
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมการ ศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต			
3.1 แผนงานการศึกษา	4	3	4.05
3.2 แผนงานสาธารณสุข	8	3	4.05
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	1	1.35
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	1	1.34
3.5 แผนงานงบกลาง	4	4	5.40
รวม	21	12	16.21

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการ ที่ตั้งไว้	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการจริง	คิดเป็น ร้อยละ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	1	1.34
4.2 แผนงานการศึกษา	1	-	-
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน	2	2	2.70
4.4 แผนงานการเกษตรกร	2	-	-
รวม	7	3	4.05
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน			
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	11	14.86
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	-	-
5.4 แผนงานการศึกษา	2	2	2.70
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	2	2.70
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2	7.70
5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	2	7.70
5.8 แผนงานงบกลาง	1	-	-
รวม	26	19	25.67
รวมทั้งหมด	74	52	70.27

ปัญหา/อุปสรรค

- 1.โครงการบางโครงการมีอุปสรรคในพื้นที่เวลาเข้างานทำให้งานล่าช้า
2. เงินอุดหนุนเข้าล่าช้าเบิกจ่ายไม่ทัน
- 3.งบประมาณไม่เพียงพอต่อโครงการที่บรรจุไว้ในแผน

ข้อเสนอแนะ

- 1.ประเมินประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนา อบต.
- 2.ควรมีการดำเนินการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการว่าโครงการไหนมีความสำคัญคุ้มค่ากับงบประมาณที่ดำเนินการโครงการไหนควร ดำเนินการต่อหรือยกเลิก เพื่อเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา
4. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

5. โครงการมีจำนวนมาก งบประมาณมีจำนวนน้อย และมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จึงทำโครงการได้ไม่หมดตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปี ควรมีการปรับลดจำนวนโครงการในแผนพัฒนาให้ลดจำนวนลงตามเป้าหมาย ซึ่งเดิมจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.จะเห็นว่า จำเป็น

6. เรื่องของสถานที่โครงการที่จะดำเนินงานถ้าอยู่ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นต้องขออนุญาตใช้สถานที่ก่อนดำเนินงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า และถ้าอยู่ในพื้นที่ของประชาชนต้องให้ประชาชนมอบพื้นที่ให้เป็นที่สาธารณะก่อนจึงจะดำเนินการทำโครงการได้

7. ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการฯ สรุปในการประชุมและรายงานให้ทางคณะผู้บริหารทราบถ้าได้มีการดำเนินการทั้งทางการรายงานต่อสภา หรือได้ทำการปฏิบัติแล้วเห็นควรให้แจ้งกลับมายังคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อทางคณะกรรมการติดตามฯ จะได้ทราบผลการเสนอแนะด้วย
